Inbetriebsetzungsprotokoll für eine Eigenerzeugungsanlage

Anlage zum Vertrag über die Einspeisung elektrischer Energie aus EEG-Anlagen

für den Parallelbetrieb mit dem

☐ Niederspannungsnetz ☐ Mittelspannungsnetz des Netzbetreibers

badenova NETZ
Zuverlässigkeit. Tag für Tag

Inbetriebsetzungsprotokoll für eine Eigenerzeugungsanlage

Einspeiser

Name/Vorname

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon *Telefax*

E-Mail

Anlagenanschrift

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Errichter der Anlage

Firma/Name

PLZ/Ort

Telefon

1 Allgemeines

	In Ordnung:	
1.1 Besichtigung der Anlage (Allgemeinzustand)	☐ ja	☐ nein
1.2 Übereinstimmung des Anlagenaufbaues mit der Planungsvorgabe	☐ ja	☐ nein
1.3 Übergabeschalteinrichtung: Zuständigkeit der Trennfunktion	☐ ja	☐ nein
1.4 Aufbau der Abrechnungs-Messeinrichtung entsprechend den vertraglichen und technischen Bestimmungen	☐ ja	☐ nein

2 Entkupplungsschutz-Einrichtung

2.1 Siehe separates Protokoll ☐ (dann keine Einträge unter 2.2 bis 2.4)

2.2 Prüfbericht über standardisierte Typprüfung liegt vor ☐ (dann keine Einträge unter 2.3 bis 2.4)

wenn ja:
Funktionskontrolle der Schutzeinrichtung ausgeführt und Funktion in Ordnung ☐ ja ☐ nein

2.3 Überprüfung der Einstellwerte

Vorhandene Schutzfunktion	Einstellbereich	Einstellwert	wert-richtig aus-gelöst	nur Sicht-kontrolle des Einstell-wertes
☐ Spannungsrück-gangsschutz	1,0 Un bis 0,7 Un	_____ Un	☐	☐
☐ Spannungssteige-rungsschutz	1,0 Un bis 1,15 Un	_____ Un	☐	☐
☐ Frequenzrück-gangsschutz	50 Hz bis 48 Hz	_____ Hz	☐	☐
☐ Frequenzsteige-rungsschutz	50 Hz bis 52 Hz	_____ Hz	☐	☐
☐ Vektorsprungrelais oder Lastsprung-relais	0° bis 9° el	_____ ° el	☐	☐

2.4 Überprüfung der Abschaltzeit (Ersatz für AWE/KU-Simulation)

Überprüfung erforderlich ☐ ja ☐ nein

Gemessene Abschaltzeit _____ ms

Vorgabe des Netzbetreibers erfüllt ☐ ja ☐ nein

3 Messeinrichtung, Zuschaltbedinungen, Kompensation

	In Ordnung:	
3.1 Anlaufprüfung der Zähler für Bezug und Rücklieferung ausgeführt	☐ ja	☐ nein
3.2 Zuschaltbedingungen gemäß Richtlinie für Eigenerzeugungsanlagen erfüllt	☐ ja	☐ nein
3.3 Kompensationsanlage schaltet mit Generator zu und ab	☐ ja	☐ nein
3.4 Erklärung zum Einspeisemanagement (EEG 2012) liegt bei	☐ ja	☐ nein
3.5 Datenerfassungsblatt zum Messwesen liegt bei	☐ ja	☐ nein

4 Anmerkungen

Die Anlage wurde in Anwesenheit der Unterzeichner in Betrieb gesetzt.

Mit der Unterzeichnung des Protokolls erklärt der Anlagen-Errichter, dass die Bedingungen der VDEW-Richtlinie für den Parallelbetrieb mit dem

☐ Niederspannungsnetz

☐ Mittelspannungsnetz

erfüllt sind.

Ort/Datum

Anlagen-Errichter

Einspeiser